
Sachgebiet	Sachbearbeiter
Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	Frau Vorbrugg

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Schulverbandsversammlung	10.02.2021	öffentlich	Kenntnisnahme

Betreff

Sachstandsbericht zur Verkabelung im Schulgebäude

Mitteilung:

Auf Grundlage des Digitalpaktes und als Teil des Digitalisierungskonzepts der Schulleitung wurde beschlossen, die Klassenzimmer und Funktionszimmer mit Netzwerkanschlüssen, in Vorbereitung für ein flächendeckendes WLAN auszustatten.

Diesbezüglich erfolgte im Sommer 2020 eine Ausschreibung durch ein Fachplanungsbüro. Die Firma Habermann aus Weiltingen erhielt hierfür den Zuschlag.

Der eigentlich anvisierte Installationstermin in den Herbstferien 2020 musste aufgrund von Arbeitsüberlastung der beauftragten Firma auf den Winter verschoben werden. Anfang Dezember letzten Jahres konnte dann aber unter anderem auch aufgrund der Lockdown Regularien (Schulschließung) mit der Ausführung begonnen werden. Bereits im Vorfeld sorgte die Befestigung der Kabelrinnen Links/Rechts im Wechsel noch für etwas Verwirrung. Der damit verbundene Mehraufwand bei der Leitungsverlegung war aber nur geringfügig und sollte innerhalb der Ausschreibung aufgefangen werden können.

Die Endmontage erfolgte im Januar 2021 und ist inzwischen abgeschlossen, lediglich kleinere Restarbeiten laufen im Moment noch. Diese sollen bis etwa Mitte Februar 2021 abgeschlossen sein. Die notwendige Hardware wird derzeit in einem weiteren Ausschreibungsverfahren angefragt. Die Einhausung des neuen Servers im Stuhllager mit einem Gitter wird im Februar/März 2021 durch die Hausmeister erfolgen.