

Sachgebiet	Sachbearbeiter
Amt 2 - Bauverwaltung	Herr Nägele

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	27.05.2021	öffentlich	Entscheidung

Betreff**Aufstellung eines WC-Containers an der Moststation in Wassertrüdingen****Anlagen:**

Lageplan mit Gebäude

Angebot sconox

sconox Beispielansicht Holzverkleidung an Container

Preisspiegel Container

Sachverhalt:

Die Stadt Wassertrüdingen beabsichtigt an der im Rahmen der Gartenschau geschaffenen Moststation im Klingenweiherpark eine öffentliche WC-Anlage, unter anderem für die dort stattfindenden Veranstaltungen des Obst- und Gartenbauvereins sowie städtischen Veranstaltungen, zu schaffen. Auch soll die bestehende Picknickmöglichkeit an der durch die Gartenschau geschaffenen Moststation mit einem WC-Anlage ergänzt werden um einen Rastpunkt für Wanderer oder Radtouristen zu schaffen. Dieser Rastpunkt liegt direkt am ehemaligen Gartenschauengelände sowie am Wanderweg "2", am Sagenweg und für Radfahrer am überörtlichen fränkischen WasserRadweg, Rundtour Wörnitz & Altmühl und weiteren überörtlichen Radwegen.

Geplant ist ein WC-Fertigcontainer, der an das öffentliche Abwasser- und Wassernetz angeschlossen wird. Weiterhin muss der während der Gartenschau erstellte Stromanschluss wiederhergestellt werden, da dieser aus Kostengründen nur ein vorübergehender Baustromanschluss war und inzwischen wieder demontiert wurde. Neben dem Container sollen ein Stromanschluss und Verteilerkasten gesetzt werden. In diesem wird einerseits ein Zwischenzähler für den Obst- und Gartenbauverein integriert und andererseits Steckdosen über einen weiteren Zwischenzähler um an der Moststation Veranstaltungen durchführen zu können.

Der Bereich zwischen Container und Gehsteig wird mit Betonsteinen gepflastert.

Am 25.02.2021 wurde ein Förderantrag bei der ILE Region Hesselberg gestellt, der inzwischen positiv beschieden wurde. Die Summe liegt noch nicht vor, wird aber in der Sitzung ergänzt. Nachdem die Maßnahme bis August fertiggestellt werden soll, wurde dieser Punkt noch kurzfristig aufgenommen.

Folgende voraussichtliche Kosten wurden vom Bauamt ermittelt:

WC-Container 7,00 x 2,99 x 2,84 m der Fa. Sconox	16.840,00 €
Kranentladung	360,00 €
Holzfassade – Kiefer	5.380,00 €
Materialkosten im Außenbereich	2.050,00 €
(Pflaster, Rabatten, Kanalrohre, Schotter, etc.)	
Stromkasten mit Anschluss	3500,00 €
Stromanschluss durch N-Ergie	1.444,03
Unterstützung durch Baufirma mit Geräten (Bagger, LKW)	600,00 €
Ausführung durch Bauhof	nach Aufwand €
Summe netto	30.174,03 €
19% MWSt.	5.733,07 €
Gesamtsumme Brutto	35.907,10 €

Abzgl. Zuschuss der ILE Region Hesselberg

geschätzt 10.000 €

Im Haushalt sind unter 1.5800.9400 im Haushalt 2021 25.000 € vorgesehen.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss stimmt der vorgetragenen Ausführung bezüglich der Erstellung eines WC-Containers an der Moststation Wassertrüdingen am Baudenhardtweg zu.